



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДО АМО «Ачитская ДШИ»

Николаева А.В.

08.04.2026г.

**План мероприятий по подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года
МКУ ДО АМО «Ачитская ДШИ»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	623230 Россия, Свердловская область, Ачитский район, пгт Ачит, ул. Кирова, 4
2	Год постройки	1973
3	Общая площадь здания (м.кв.)	948,0
4	Объем здания (куб.метр.)	3934
5	Теплоснабжающая организация	МУП ЖКХ Ачитского муниципального округа
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	однотрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	252
	2024-2025	243
	2025-2026	243
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	- 18
	2024-2025	- 15
	2025-2026	- 18
3	Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период	гкал
	2023-2024	155,051
	2024-2025	132,54
	2025-2026	95,882 (сентябрь - март)
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0

	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания»: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	до 01.06.2026г.	Кошеев А.В.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	до 01.08.2026г.	
3	Проверка запорной арматуры в высших и низких точках трубопровода	до 01.08.2026г.	
4	Проверка теплового контура здания	до 01.07.2026	
5	Проверка узла (прибора) учета	до 01.07.2026	
6	Получение справки об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию	до 01.08.2026	
7	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации и тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г. N115. Сдача экзамена в отделении	до 01.08.2026г.	Попова Л.В. Николаева А.В.

	Ростехнадзора.		
8	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025- 2026 учебный год	до 01.09.2026г.	Николаева А.В.
9	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	до 01.08.2026г.	Николаева А.В.
10	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Попова Л.В.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
3	Справки об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию	июнь
4	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, подписанный ЖКХ	июль
5	Удостоверение о проверке зданий	июнь
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
7	Акт периодической проверки узла учета	июнь
8	Акт проверки теплового контура здания	июнь
9	Акт по промывке и опрессовке систем отопления	май
10	Акт на гидравлическое испытание внутренней системы водоснабжения	май
11	Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок	май
12	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь